



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รวม ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำนักปลัด
โทร. ๐๓๗-๒๔๗๖๒๖

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอกลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาดินแดง หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายมนตรี บางเภา	ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางสาว โพธิ์ทอง	ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยเจริญสุข หมู่ที่ ๑๐ - บ้านเขาดินแดง หมู่ที่ ๗	ถนน คสล.ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ บริเวณกลุ่มบ้านนายเขาว์คชสาร	ถนน คสล.ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขรชอยกลุ่มบ้านนายเดือนใจ ถาวรชน	ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.	✓			๒๒๒,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านขุมทองสายบ้านนางหอมจันทร์ มุ่งโป่งกลาง - บ้านนายเชษฐา ตลอดนอก	ถนน คสล.ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.	✓			๔๐๐,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านวังใหม่ สายทางเข้าไร่นางขวัญเรือน พันหนองแสง - หมู่ที่ ๗ บ้านเขาติงแดง	ถนนลูกรัง ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.	✓			๒๙๗,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านนายแสนท์ ไกล์ชิด (ช่วงที่ ๒)	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.	✓			๔๕๓,๐๐๐.๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจวนแก่น สายทางเข้ากลุ่มบ้านนายสมาน ปรีโยทัย	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๓,๗๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.	✓			๒๔๒,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุมป้องกัน ไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมควบคุมป้องกัน ไข้เลือดออก (๑) จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (๒) ดำเนินการฉีดพ่นยุง	๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๕๑,๕๐๐.๐๐	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า (๑) จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษ สุนัขบ้า (๒) มอบให้แก่อาสาสมัคร ปศุสัตว์ที่ผ่านการอบรมดำเนินการ ฉีดให้แก่ สุนัขและแมว	๖๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ค.		✓		๕๕,๕๐๐.๐๐	
๓	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๑ บ้านน้ำคำ	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๑ บ้านน้ำคำ	๖,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการควบคุมป้องกัน ไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมควบคุมป้องกัน ไข้เลือดออก (๑) จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (๒) ดำเนินการฉีดพ่นยุง	๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๔๑,๕๐๐.๐๐	
๕	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออเนรมัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออเนรมัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ	๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๖	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออเนรมัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออเนรมัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น	๖,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๗	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออเนรมัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๔ บ้านเบญจขร	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออเนรมัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๔ บ้านเบญจขร	๖,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๕ บ้านชุมทอง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๕ บ้านชุมทอง	๖,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๗	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๖ บ้านซับพลู	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๖ บ้านซับพลู	๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๘	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๗ บ้านน้อยเจริญสุข	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๗ บ้านน้อยเจริญสุข	๖,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๙	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ	๖,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออเนรมัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๙ บ้านวังใหม่	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออเนรมัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๙ บ้านวังใหม่	๖,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๑๑	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออเนรมัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้าน สะอาด ออเนรมัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข	๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๑๒	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำคำ	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำคำ	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๑๓	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๑๕	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร	๗,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๑๖	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๑๗	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๑๙	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๒๐	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๒๑	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๒๓	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๗ บ้านซับพลูเหนือ	๗,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๒๔	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๙ บ้านวังหม่อม	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๙ บ้านวังหม่อม	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๒๕	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญจร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจาก มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำคำ	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจาก มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำคำ	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๒๗	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจาก มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้ เหนือ	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจาก มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้ เหนือ	๗,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๒๘	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๙ บ้านวังใหม่	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๙ บ้านวังใหม่	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	
๒๙	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข	๗,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ค.			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาย้ายแล้ง ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค	๗๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - ก.ค.			✓	๐	
๓๑	โครงการฝึกทบทวนและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อจัดกิจกรรมฝึกทบทวนและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค.	✓			๒๖๖,๔๒๐.๐๐	
๓๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๓๒,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗, เม.ย. ๖๗		✓		๒๓,๐๔๔.๐๐	

แผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์กรบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาค จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	โครงการฝึกอาชีพงานหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจัดอบรมฝึกอาชีพงาน หัตถกรรม	๒๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - เม.ย.	✓			๒๔,๔๖๓.๐๐	
๓๔	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการสภา เด็กและเยาวชนตำบลเบญจขร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย.			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอดงหลวง จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขภาพ สุขใจ ไกลั้ธรรมะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ สุขกาย สุขใจ ไกลั้ธรรมะ	๖๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย.			✓	๐	
๓๖	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๗	โครงการวางท่อส่งน้ำจาก สระน้ำ บ้านนางสาวปวีณา สโตธิพัฒ นพงษ์ - สระน้ำสาธารณะหมู่ที่ ๔	วางท่อน้ำประปา PVC ขนาดเส้น ผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทา ง ๘๐๐ เมตร	๑๕๔,๓๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค.	✓			๑๕๔,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรง ต่ำ หมู่ที่ ๙ บ้านวังใหม่ กลุ่มบ้าน นางอารมณี สีกุลจ้อย	ดำเนินการอุดหนุนให้การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาควัฒนานคร เพื่อ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๖ – ก.พ.๖๗		✓	✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญจร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๙	โครงการส่งเสริมประเพณีถวาย เทียนจำนำพรรษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา (วันเข้าพรรษาดตรงกับวันที่ ๒๒ ก.ค.๖๗)	๗๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-เม.ย.			✓	๐	
๔๐	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๒๕๖๗		✓		๐	
๔๑	โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบ สานวัฒนธรรมเบ็องบูรพาและงาน กาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมเบ็องบูรพาและงาน กาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗			✓	๐	
๔๒	โครงการอุดหนุนจัดงาน “ชมพู่ หวานและของดีคลองหาด” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอุดหนุนจัดงาน “ชมพู่ หวานและของดีคลองหาด” จังหวัด สระแก้ว ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค.	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	✓			๑๔๙,๒๖๗.๐๐	
๔๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๑,๐๑๑,๙๒๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๖๘๒,๗๒๒.๐๐	
๔๕	โครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านชุมทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านชุมทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๕๖,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๒๗๘,๔๐๐.๐๐	
๔๖	โครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๒๖,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๑๑๓,๔๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๗	โครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนมหาคุณวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนมหาคุณวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๘๓๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๔๑๑,๗๓๐.๐๐	
๔๘	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน แบบแขวน	๙๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ.	✓			๙๙,๐๐๐.๐๐	
๔๙	ชั้นวางของ ๘ ช่อง	จัดซื้อชั้นวางของ ๘ ช่อง	๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ.			✓	๐	
๕๐	โต๊ะพับอเนกประสงค์	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	๗,๘๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค.			✓	๐	
๕๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๒๓,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค.			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๒	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบ วางท่อพร้อมกำแพงกันน้ำเซาะ หมู่ ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ บริเวณที่ดิน บ้านนางวรรณฯ ดวงดี	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบวางท่อ พร้อมกำแพงกันน้ำเซาะ วางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.) จำ นวน ๕ แถวๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๓๐ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗		✓		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ)	๒๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การคัด แยกขยะและการลดปริมาณขยะ	๒๘,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - ส.ค. ๖๗	✓			๒๔,๔๑๘.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๕	โครงการ อบต.เบญจขร ยืม เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดงาน/กิจกรรมการออกพื้นที่ ให้บริการประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			✓	๐	
๕๖	โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลเบญจขร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ สะอาดสถานีสารธารณะประโยชน์	๑๕,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๖,มิ.ย.๖๗		✓		๗,๖๙๘.๐๐	
๕๗	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	จัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗๒ พรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๗			✓	๐	
๕๘	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	๒๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๙	โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗			✓	๐	
๖๐	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค.๖๗			✓	๐	
๖๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร	๒๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๖- ม.ค.๖๗	✓			๑๐,๘๐๘.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนเงินตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.-พ.ย. ๖๖	✓			๖๕,๐๐๐.๐๐	
๖๓	โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนเงินตามโครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.-พ.ย. ๖๖	✓			๔๐,๐๐๐.๐๐	
๖๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๗,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	✓			๒๘,๘๙๐.๐๐	