



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน
(ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

จัดทำโดย
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร
โทร๐๓๗-๒๔๗-๖๒๖

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ สายบ้านนางชม สุทธิโส (ช่วงที่ ๒)	๔๔๕,๐๐๐.-	-	✓				๔๔๕,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ม.ค. - มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง สายกลุ่มบ้านนายมนตรี บางเภา (ช่วงที่ ๒)	๔๕๖,๐๐๐.-	-	✓				๔๕๕,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ม.ค. - มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ สายป่ายาง - ไร่นาง สายทอง สโมสร	๕๒,๕๐๐.-	-	✓				๕๒,๕๐๐.-	๕๐๐.-	พ.ย.๖๗ - พ.ค.๖๘	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านวังใหม่ สายหลังสำนักสงฆ์วังใหม่ - หมู่ที่ ๒ บ้านทับพริก ตำบลทับพริก	๙๙,๔๐๐.-	-	✓				๙๙,๐๐๐.-		ธ.ค.๖๗ - พ.ค.๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ สายป่ายาง - หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหว้า ตำบลทับพริก	๑๙๔,๔๐๐.-	-	✓				๑๙๔,๐๐๐.-	๐	ม.ค.- มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันน้ำเซาะ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง บริเวณทางเข้าฝายชะลอน้ำ	๓๐๓,๐๐๐.-	-	✓				๓๐๒,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำคำ ซอย ๔ (ช่วงที่ ๑)	๔๕๕,๔๐๐.-	-	✓				๔๕๐,๗๐๐.-	๕,๐๐๐.-	ก.พ.-ก.ค.๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม กำแพงกันน้ำเซา หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อย เจริญสุข บริเวณไร่นายสมบัติ พรหม จันทร์	๐	+๒๘,๐๐๐.-	✓				๒๘,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	-	✓				๔๗,๗๐๐.-	๑,๓๐๐.-	พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐.-	+๒๒,๐๐๐.-	✓				๓๘,๒๖๘.-	๒๑,๗๓๒.-	ก.พ.๖๘-ก.ค.๖๘	สำนักปลัด



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลัง เกิดภัยสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	-	✓				๓๓,๗๘๔.-	๑๖๖,๕๑๖.-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา แฉ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐.-	-๔๕,๐๐๐.-				✓	๐	๕,๐๐๐.-	ก.พ.-ก.ค.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๕๐,๐๐๐.-	-	✓				๓๑๙,๘๑๐.-	๑๐,๑๙๐.-	ก.พ.-เม.ย.๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐.-	-				✓	๐	๑๕,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอาชีพงานหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐	-	✓				๒๔,๖๒๐.-	๓๘๐.-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุข กาย สุขใจ ไกลั้ธรรมะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐.-	-๕๐,๐๐๐.-				✓	๐	๐	ก.ค.-ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐.-	-๕๐,๐๐๐.-				✓	๐	๑๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจวนแก่น	๓๖๓,๐๐๐.-	-	✓				๓๖๒,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๗-มี.ย.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร	๓๙๐,๐๐๐.-	-	✓				๓๘๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๗-มี.ย.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู	๔๑๙,๐๐๐.-	-	✓				๔๑๘,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๗-มี.ย.๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ บ้าน ชุมทอง บริเวณกลุ่มบ้านนางอรัทัย ชาวโยธา – บ้านนางสมศรี เครือจินลี	๔๐๐,๐๐๐.-	+๑๒๐,๐๐๐.-	✓				๕๑๕,๖๑๓.๗๔	๔,๓๘๖.๒๖	มี.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียน จํานําพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐.-	-	✓				๖๙,๕๕๘.-	๔๔๒.-	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.-	-	✓				๙๙,๔๕๐.-	๕๕๐.-	มี.ค.-เม.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการอุดหนุนจัดงาน"ชมพู่หวาน และของดีคลองหาด"อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.-	-	✓				๑๐๐,๐๐๐.-	๐	ก.พ.-มี.ค.๖๘	อำเภอลอง หาด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐.-	-	✓				๑๓๓,๑๔๘.-	๑๖,๘๕๒.-	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	กองการศึกษา
๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๙๓๗,๐๑๒.-	-	✓				๙๐๘,๒๒๕.-	๒๘,๗๘๗.-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๓	โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน บ้านชุมทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๗๓๔,๘๐๐.-	-	✓				๕๙๘,๔๐๐.-	๑๔,๐๐๐.-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๔	โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน บ้านห้วยไคร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๔๓,๐๐๐.-	+๑๓,๖๘๐.-	✓				๒๓๕,๐๘๐.-	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๕	โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน มหาธิคุณวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘๘๐,๐๐๐.-	+๑๓,๖๘๐.-	✓				๙๘๓,๑๘๐.-	๑๐๓,๑๔๐.-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางของ ๙ ช่อง	๖,๐๐๐.-	-	✓				๖,๐๐๐.-	๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองการศึกษา
๒	พัดลมติดผนัง	๑๒,๐๐๐.-	-	✓				๑๒,๐๐๐.-	๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองการศึกษา
๓	พัดลมติดเพดาน	๖,๐๐๐.-	-	✓				๖,๐๐๐.-	๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองการศึกษา
๔	ลำโพงบลูทูธไร้สาย	๑๖,๐๐๐	-	✓				๑๖,๐๐๐.-	๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการบูรณะเบ้องศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านชุมทอง	๐	+๙๘,๐๐๐.-	✓				๙๘,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ชนิดรถผ่านได้) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข บริเวณไร่นางสาวนิตยา ศรีอินเขียว	๕๐๐,๐๐๐.-	-	✓				๔๙๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๕,๐๐๐.-	-				✓	๐	๓๕,๐๐๐.-	ก.พ.-พ.ค.๖๘	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจจร อำเภอลองทาด จังหวัดสระแก้ว

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste Thailand) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๘,๐๐๐.-	-	✓				๒๓,๖๓๖.-	๔,๓๖๔.-	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการ อบต.เบญจขร ย้ายเคลื่อนที่ พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐.-	-๔๒,๐๐๐.-				✓	๐	๘,๐๐๐.-	ม.ค.-ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วย หัวใจ ตำบลเบญจขร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๗,๐๐๐.-	-	✓				๑๕,๕๔๖.-	๑,๔๕๔.-	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.-	-๒๐,๐๐๐.-				✓	๐	๐	มิ.ย. - ส.ค.๖๘	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.-	-				✓	๐	๒๐,๐๐๐.-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๕๐,๐๐๐.-	-๓๕๐,๐๐๐.-				✓	๐	๐	ก.พ.-พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๕๐,๐๐๐.-	-	✓				๓๔๗,๔๖๐.-	๒,๕๔๐.-	ก.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐.-	-	✓				๑๔,๘๒๘.-	๑๗๒.-	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	สำนักปลัด
๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๖๕,๐๐๐.-	-	✓				๖๕,๐๐๐.-	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลเบญจขรศึกษาดูงานหน่วยงาน อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๕๐,๐๐๐.-	-				✓	๓๔๗,๔๖๐.-	๒,๕๔๐.-	ก.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๐	โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐.-	-	✓				๔๐,๐๐๐.-	๐	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	สำนักปลัด
๑๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๘,๐๐๐.-	-	✓				๑๖,๒๒๘.-	๑๑,๗๗๒.-	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจวนแก่น	๓๖๓,๐๐๐.-	-	✓				๓๖๒,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	จ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร	๓๙๐,๐๐๐.-	-	✓				๓๘๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	จ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู	๔๑๙,๐๐๐.-	-	✓				๔๑๘,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	จ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๘	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ชนิดรถผ่านได้) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข บริเวณไร่นางสาวนิตยา ศรีอินเขียว	๕๐๐,๐๐๐.-	-	√				๔๙๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	กองช่าง