

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานเก่า ซอยหันจัดการ (ช่วงที่ ๒)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๖๗,๙๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านชุมทอง บ้านหนองคาย ตำบลไทรเดี่ยว (ช่วงที่ ๓)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๘,๗๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง สายกลุ่มบ้านนายมนตรี บางเภอ (ช่วงที่ ๔)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกกรงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจางแก่น สายทางเข้ากลุ่มบ้านนายสมาน ปรีโยทัย (ช่วงที่ ๒)	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๒๓,๔๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม**  
**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร สายกลุ่มบ้านนาย สัญญา ช่างเหล็ก	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอน กรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านนายแสนท์ ไกล่ชิด (ช่วงที่ ๒)	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอง กรีต ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	✓			๔๕๓,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายคุ้มแม่เงินร่วมใจ - หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๘,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองทาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุมป้องกัน ไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันไข้เลือดออก (๑) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (๒) ดำเนินการฉีดพ่นยุง	๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๙- ก.ย.๖๙	✓			๔๙,๕๐๐.๐๐	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า (๑) จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (๒) )มอบให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ที่ผ่านการ อบรมดำเนินการฉีดให้แก่ สุนัขและแมว	๖๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๙ - ส.ค.๖๙		✓		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ ตามพระราชดำริ ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรชัตติ ราชนารี หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำคำ	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริ ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำคำ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับ ตรวจสุขภาพ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๔	โครงการโรคหนองพยาธิ สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้าน ห้วยไคร้เหนือ	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรคหนองพยาธิ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยไคร้เหนือ หมู่ที่ ๒ เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่า วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต**

**แผนงานสาธารณสุข**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กบ้านเขาจางนแก้น ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กบ้านเขาจางนแก้น ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ค.๖๙			✓	๐	
๖	โครงการ To Be Number One (กีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด) หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One (กีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด) บ้านเบญจขร ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองทาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม บ้านชุมทอง ของสมเด็จพระ ศรีนครินทร์บรมราชชนนี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๕ บ้านชุมทอง เพื่อขับเคลื่อนโครงการ สตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม บ้านชุมทอง ของสมเด็จพระศรีนคริน ทรบรมราชชนนี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	
๘	โครงการอบรมหมอบ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู	เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๖ เพื่อขับเคลื่อนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่า วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองทาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต**

**แผนงานสาธารณสุข**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ พระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง	เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ตามพระราชดำริ ของ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๗ บ้านเขา ดินแดง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองทาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต  
 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ	เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต**  
**แผนงานสาธารณสุข**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๙ บ้านวังใหม่	เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสตรีอุ้มใจปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม บ้านวังใหม่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๑๐	โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อขับเคลื่อนโครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ บ้านน้อยเจริญสุข ตามโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๗,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ค.๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาย้ายแล้ง ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค	๓๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๒	โครงการฝึกทบทวนและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	เพื่อจัดกิจกรรมฝึกทบทวนและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๙- ส.ค.๖๙			✓	๐	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙, เม.ย. ๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟู หลังเกิดภัยสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟู หลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่า ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน การเกษตร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองทาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นต้นให้แก่นักเรียน เพื่อ ฝึกอบรมให้ความรู้ดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้าน ชุมทองและโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ สถานที่ ค่าเช่าวัสดุฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๓๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอาชีพงานหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจัดอบรมฝึกอาชีพงาน หัตถกรรม	๓๘,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙			✓	๐	
๒	โครงการรณรงค์ลดปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รณรงค์ลดปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.๖๙			✓	๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต**  
**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขภาพ สุขใจ ไกลัธรรมะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ สุขกาย สุขใจ ไกลัธรรมะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๗- ส.ค.๖๗	✓			๒๐,๖๘๒.๐๐	
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗			✓	๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**  
**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกียาเสพติด อบต.เบญจขร ประจำปี ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกียาเสพติด อบต.เบญจขร ประจำปี ๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙			✓	๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**  
**แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีถวาย เทียนจำนำพรรษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา (วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๙)	๖๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.๖๙			✓	๐	
๔	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือ บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ จัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัด สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๙			✓	๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือ บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ จัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัด สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙)	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๘	✓			๑๖,๗๐๘.๐๐	
๖	โครงการอุดหนุนจัดงาน"ชมพู่ หวานและของดีคลองหาด"อำเภอลอง หาด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	เงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุน จัดงาน"ชมพู่หวานและของดีคลอง หาด"อำเภอลองหาด จังหวัด สระแก้ว ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แก่อำเภอลองหาด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๘ - มี.ค. ๖๙	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองทาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๙			✓	๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๖๓๕,๐๔๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๓๒๘,๗๘๘.๐๐	
๓	โครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านชุมทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	อุดหนุนในการจัดหาอาหาร กลางวันให้แก่แก่นักเรียนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนบ้านชุมทอง จำนวน ๑๔๖ วันในอัตราคนละ ๒๒ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๖๔๒,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๓๑๙,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๒๑,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๑๔๐,๔๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองทาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนมหาดิคุณวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนมหาดิคุณวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๘๓๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙		✓		๕๒๘,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ชนิด รถผ่านได้) หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำคำ บริเวณไร่นายผดุง ดอกไม้	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ชนิด รถผ่านได้) หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู บริเวณไร่นางรุ่งอรุณ สังขาว	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ชนิด รถผ่านได้) หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้าน นายวิฑูรย์ เกตุการณ์	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ)	๒๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลเบญจขร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการจิตอาสาเราทำ ความดี ด้วยหัวใจ ตำบลเบญจขร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่า หรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน การจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัด สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น	๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.,พ.ค.๖๙		✓		๓๙,๘๐๘.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร อำเภอลองทาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๗๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัด สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๙			✓	๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ**  
**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระ เกียรติพระราชินีเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่า หรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน การจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัด สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น	๑๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระ เกียรติพระราชินีเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่า หรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน การจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัด สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น	๑๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๘,๐๐๐.๐๐	ส.ค.๖๙			✓	๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ**  
**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล เบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายใน การตกแต่งและจัดสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	✓			๑๕,๙๑๘.๐๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ**  
**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	เงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๖๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๖๕,๐๐๐.๐๐	
๙	โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	เงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเย็บเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๘,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๙ -มิ.ย. ๖๙		✓		๓๐,๗๗๔.๐๐	